

## Notulen

Datum vergadering:	9 augustus 2000 – 10 H.
Plaats vergadering:	PwC Antwerpen
Betreft:	HSL Zuid – NMBS
Aanwezigen NMBS:	mevr. L. Cuypers, dhr. S. Vansteenkiste, dhr. E. De Bonte, dhr. Schoonjans
Aanwezigen HSL Zuid:	mevr. J. Schlangen, dhr. Van De Klashorst
Aanwezigen PwC/Landwell:	dhr. G. Achten, mevr. D. Counye

## Agenda

1. Rollend materieel verwerving
2. Opstellen van het conceptcontract

### 1. Rollend materieel verwerving

Iedereen is het erover eens dat het tijdig verkrijgen van het rollend materieel belangrijk is en dat de tijd die hiervoor nog rest reeds uiterst beperkt is. Daarom en om voldoende marktwerking te garanderen, wil de HSL Zuid nu reeds een aanvang maken met de aanbestedingsprocedure. Hierbij zou de Staat der Nederlanden als zaakwaarnemer optreden voor de HSL Zuid vervoerder. Dit geeft later de mogelijkheid aan deze laatste om de procedure verder te zetten of te stoppen.

Om deze aanvang te kunnen nemen is wel vereist dat minimum specificaties worden opgenomen in het bidboek voor het rollend materieel. In dit kader dient ook te worden opgemerkt dat er langs Nederlandse kant nog een zekere speelruimte is met de vereisten voor dit rollend materieel aangezien ook de specificaties voor de infrastructuur nog niet 100% vastliggen.

De planning voor het aanbestedingstraject voor rollend materieel ziet er als volgt uit:

- 3/8 Aankondiging in het Europees publicatieblad
- 15/8 Versturen kwalificatiedocumenten naar materieelleveranciers
- 15/8 Versturen van een Invitation to Consult naar de materieelleveranciers om info te krijgen over de specificaties
- 1/10 ITC resultaten worden opgenomen in de ITT rollend materieel

De rollend materieel producenten dienen een procesovereenkomst te ondertekenen waarin zij bevestigen aan alle producenten gelijke condities te willen geven. Dhr. Van De Klashorst bevestigt dat de rollend materieel producenten er zich toe verbinden om aan alle mogelijke partijen te leveren, wanneer ze zich kwalificeren.

Dhr. De Bonte vraagt aandacht voor het feit dat wanneer een leverancier meewerkt aan het opstellen van het lastenboek, hij niet meer mee mag tenderen.

De NMBS zal bekijken of zij eventueel in een aanbestedingsprocedure kan stappen die gestart is door de Nederlandse Staat. Dhr. De Bonte bevestigt dat de NMBS onder de Europese richtlijn voor de nutssectoren valt. Bovendien zal de NMBS bekijken of zij de procedure zou kunnen opstarten

voor de HSL Zuid vervoerder. Hiervoor zouden de volgende stappen kunnen genomen worden, uitgaande van de huidige planning van de aanbestedingsprocedure voor de uitbating van de concessie:

- NMBS bepaalt de volledige specificaties
- Deze specificaties worden bediscussieerd met de biedende partijen na 1 maart (selectie van de partijen)
- NMBS vraagt initiële offertes aan de leveranciers van rollend materieel
- Voor het uitbrengen van het Best & Final Offer (BAFO) door de weerhouden, biedende partijen zal de NMBS met de twee partijen discussiëren om de specificaties definitief vast te leggen.
- NMBS vraagt offertes aan de rollend materieel leveranciers
- HSL Zuid sluit concessie-overeenkomst met HSL Zuid vervoerder
- NMBS en HSL Zuid vervoeder bediscussiëren de offertes
- NMBS en HSL Zuid vervoeder onderhandelen met de leveranciers
- NMBS en HSL Zuid vervoeder bestellen
- Het materieel wordt geleverd
- NMBS en HSL Zuid vervoeder testen het materieel en laten het homologeren
- NMBS en HSL Zuid vervoeder starten de commerciële operaties

## **2. Opstellen van het conceptcontract**

Het conceptcontract zal aangevuld worden met een oplegbrief. In deze oplegbrief zal o.a. de communicatie over het conceptcontract worden besproken evenals de verplichting van de HSL Zuid om het conceptcontract op te nemen in de ITT.

Het conceptcontract is gedeeltelijk besproken. Dhr. Van De Klashorst werkt een aangepast voorstel uit tegen de meeting van volgende week donderdag.

Een belangrijk punt dat verder moet bediscussieerd worden is de termijn waarop HSL Zuid en HSL Zuid vervoerder de concessie-overeenkomst zullen ondertekenen. Indien dit te lang zou aanslepen kan dit serieuze consequenties hebben op de mogelijke startdatum van de concessie.