

**Maandrapportage**  
februari 1998

Beveiliging & Beheersing 21  
Projectsecretariaat

Kenmerk BB21/9802vrtg

Datum 20-03-1998

Status definitief

Versie 1.0

## I. Inleiding

De afgelopen maand is de preselectie voor het aanbestedingstraject van de beveiligingssystemen afgerond. Veel aandacht is besteed aan de uitwerking van commerciële en technische voorwaarden die van belang zijn voor de start van de overlegfase. De voorbereidingen voor de kick-off, van deze fase, op 27 maart 98 zijn in volle gang. Studies die reeds in gang gezet waren en parallel lopen aan het beveiligingstraject, zoals VPT+ en GSM-R krijgen blijvende aandacht. Voorbereidingen worden getroffen om deze organisatorisch in te passen binnen de taakorganisaties.

## II. Voortgang in de rapportagemaand

### *Aanbestedingsdossier*

In de afgelopen maand is het aanbestedingsdossier samengesteld, grotendeels op basis van de documenten waaraan al langer werd gewerkt, te weten de Verwervingsnotitie, Performance Specificaties, Statements of Work en het Dossier van Eisen c.q. de Lijst van Eisen. De delen A en C van het aanbestedingsdossier, welke bij de kick-off bijeenkomst op 27 maart uitgereikt worden, zijn bijna gereed.

De structuur van het aanbestedingsdossier is als volgt:

Deel A. Aanbestedingsleidraad (doelstelling, procedure, organisatie e.d.; hierin opgenomen is o.a. de Verwervingsnotitie).

Deel B. Contractuele voorwaarden (wordt uitgereikt bij de eerste bilaterale overlegronde)

Deel C. Programma van Eisen (Mindset, Performance Specs, Statements of Work en de Lijst van Eisen)

Nota's van Inlichting, Processen Verbaal van Overleg (ontstaan tijdens het overleg).

## III Organisatie van de overlegfase

De organisatie van de overlegfase is op hoofdlijnen toegelicht in het MTBB van 10 februari. Dit is opgenomen in het "Masterplan Verwerving BB21 systemen voor de projecten Betuweroute, Amsterdam-Utrecht, HSL-Z en HST-O" dat geagendeerd is voor het MTBB van 24 maart. De werkwijze van de Overlegfase is meer in detail uitgewerkt in het concept-Faseplan 1B.

## IV VPT

Na de eerdere brede scopingstudie over beheersing/VPT, is de afgelopen maand ingezoomd op de omvang en planning van het uit te voeren werk t.b.v. de 4 Megaprojecten. Een nota daarover wordt behandeld in het MTBB van 24 maart. Zie bijlage 5.

**V Materieel**

Met NSM worden nu gesprekken gevoerd over een opdracht van RIB aan NSM voor het verkrijgen van aangepast materieel voor ons ontwikkeltraject en de ERTMS pilot. Zie voor nadere informatie de notitie Stappenplan Materieel voor testdoeleinden. Bijlage 3 bij de vergadering 24-03-1998

**VI. GSM**

Eind vorig jaar is de haalbaarheidsstudie GSM-R afgesloten. Bijgaand treft u een samenvatting hiervan aan in de vorm van een brief van Henk Dijkstra van 16-01-1998. (bijlage 4). De in de brief genoemde voorstellen dienen te worden gelezen als een aanzet tot meningsvorming. Het PLO is het in beginsel eens met het voorstel van Dijkstra om de invoering van GSM-R als een integraal project aan te pakken. Ter vergadering zal de laatste stand van zaken worden gemeld betreffende de mogelijke financiering en de projectaanpak.

**VII. Euris**

In het project MEP! project wordt nu getracht op z'n vroegst in de tweede helft van dit jaar een uitgewerkte set beveiligingseisen beschikbaar te hebben voor de discussie met de industrie.

**VIII. Planning**

Zie de 2 bijlages bij deze Voortgangsrapportage.